

ELENCO COMPLETO SCUOLE RESIDUE CON PRESENZA DI AMIANTO

COMUNE DI MILANO
SETTORE TECNICO SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI

INDIRIZZO SITO	TIPOLOGIA	TIPO MATERIALE	UBICAZIONE	QUANTITA'	U.M.	TRATTAZIONE	CRONOPROGRAMMA	APP/PROG	INDICE DEGRADO / VERSAR
IMBRIANI 21	SCUOLA DELL'INFANZIA	colbenzazione cantine; presenza amianto (arostie 41,58%)	scala cantine; presenza amianto	220,00	m	SEDE BONIFICATA	LAVORI ULTIMATI	Sede BONIFICATA	
MONTE ROTONDO 10	SCUOLA DELL'INFANZIA					IN CORSO DI DEFINIZIONE	ENTRO MARZO 2015	Lotto A - Appalto n. 22/2013	
PIANELLI 25	NIDO D'INFANZIA	cantina, colbenzazione gessosa di tubazione riscaldamento: presenza amianto (cristallo 9,8%) Sgabuzzino in zona ex sala medica, colbenzazione gessosa: presenza amianto (cristallo 10,30%)		1,00	m³	SEDE BONIFICATA	LAVORI ULTIMATI	Sede BONIFICATA	
SUZZANI 264	NIDO D'INFANZIA	pavimento altro uscite laterali; attualmente utilizzato come ripostiglio: presenza amianto (cristallo 8,5%)		2,00	m³	SEDE BONIFICATA	LAVORI ULTIMATI	Sede BONIFICATA	
DEI BRASCHI 12	SCUOLA PRIMARIA	colbenzazione tubazione	Copertura sottotetto	1.000,00	m		ENTRO SETTEMBRE 2015	Lotto C - Progetto	Valore Versar zona 3
ISEO 7 (CM1)	SCUOLA PRIMARIA	lastre ondulate	perimetro esterno gabbiotto immondizia	5,00	m²		ENTRO SETTEMBRE 2015	Lotto D - Progetto	Valore indice di degrado coperture 80
ISEO 7 (CM3)	SCUOLA PRIMARIA	colbenzazione tubazione	seminterrato cantina (è presente lungo tutto il perimetro del seminterrato dello stabile)	1.000,00	m²		ENTRO SETTEMBRE 2015	Lotto D - Progetto	Valore Versar zona 2
THOMAS MANN 8	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	pavimento vinilico	Terra presidenza	50,00	m²		ENTRO SETTEMBRE 2015	Lotto C - Progetto	Valore Versar zona 2
GIUCCARDI 1 (CM5)	SCUOLA PRIMARIA	pavimento vinilico	piano terra (bato segreteria) infermeria aula	60,00	m²		ENTRO SETTEMBRE 2015	MS Zone 2013	Valore Versar zona 4
GIUCCARDI 1 (CM1)	SCUOLA PRIMARIA	pluviali/discendenti	piano copertura	2,00	m²		ENTRO DICEMBRE 2016	MS Zone 2014	Valore Versar zona 4
VEGLIA 80 (CM1)	SCUOLA PRIMARIA	comignoli	piano terra locale cantine/magazzino accesso esterno	1,00	m²		ENTRO DICEMBRE 2016	MS Zone 2014	Valore Versar zona 5
VEGLIA 80 (CM2)	SCUOLA PRIMARIA	lastre ondulate	piano terra locale cantine/magazzino accesso esterno	25,00	m²	SEDE BONIFICATA	LAVORI ULTIMATI	Sede BONIFICATA	Valore indice di degrado coperture 52
VEGLIA 80 (CM4)	SCUOLA PRIMARIA	pavimento vinilico	piano rialzato sala medica	50,00	m²		ENTRO SETTEMBRE 2015	MS Zone 2013	Valore Versar zona 4
DORA BALTEA 16 (CM1)	SCUOLA PRIMARIA	ferodo	piano copertura locale ascensore	2,00	m²		ENTRO DICEMBRE 2014	SETTORE IMPIANTI	Valore Versar zona 3
DORA BALTEA 16 (CM3)	SCUOLA PRIMARIA	lastre ondulate	S.I. cantina	30,00	m²	SEDE BONIFICATA	LAVORI ULTIMATI	Sede BONIFICATA	Valore indice di degrado coperture 52
DORA BALTEA 16 (CM4)	SCUOLA PRIMARIA	Guarnizione fecale	S.I.	30,00	m²		ENTRO DICEMBRE 2016	MS Zone 2014	Valore Versar zona 3
IPROCRATE 45 (C/O 1ST. BESTA)	SCUOLA PRIMARIA	pavimento vinilico	piano terra aule scuola	150,00	kg		ENTRO DICEMBRE 2016	MS Zone 2014	Valore Versar zona 4
SANID 32	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	fontana in cemento	terrazzo	1,00	m²		ENTRO DICEMBRE 2016	MS Zone 2014	Valore Versar zona 4
ASTURIE 1	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	pavimento vinilico	Piano terra bidelliera	50,00	m²		ENTRO SETTEMBRE 2015	Lotto D - Progetto	Valore Versar zona 2
ISTRUA 11	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	pavimento vinilico	piano terra sala medica	40,00	m²		ENTRO DICEMBRE 2016	MS Zone 2014	Valore Versar zona 5
TREVI 16	NIDO D'INFANZIA	piano terra locale direzione piastrelle PVC colore giallo 30 x 30: presenza amianto (cristallo 2,7%)		4,00	m³		ENTRO SETTEMBRE 2015	MS Zone 2013	
GABBRIO 6/A	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	comignolo	copertura terrazzo (anche su terrazzo secondo piano rialzato)	3,00	m²		ENTRO GIUGNO 2014	Appalto n. 20/2012	Valore Versar zona 3
GASPARARI 6M	SCUOLA PRIM./SEC. I GR.	comignolo	copertura piano terra Terrazzo	2,00	m²	SEDE BONIFICATA	LAVORI ULTIMATI	Sede BONIFICATA	Valore Versar zona 4
GASPARARI 6P	SCUOLA PRIM./SEC. I GR.	comignolo	copertura piano terra Terrazzo	2,00	m²	SEDE BONIFICATA	LAVORI ULTIMATI	Sede BONIFICATA	Valore Versar zona 4
CIRIE 10 E 12/GIROLA 4 2 PADIGLIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA	INTERRATO AL DI SOTTO PADIGLIONE CIRIE Colbenzazione gessosa locale a sinistra dell'ingresso cantina tubazione grande diametro 20: presenza amianto (cristallo 7,30%)		100,00	m	IN CORSO DI DEFINIZIONE	ENTRO MARZO 2015	Lotto B - Appalto n. 23/2013	
THOMAS MANN 9	SCUOLA DELL'INFANZIA	piastrelle beige con strature bianche, con un contenuto di amianto (cristallo) del 8,4%. Altre piastrelle di analoghe dimensioni si intendono assimilabili a quella canonizzata		2,00	m³	LAVORI IN CORSO	APRILE - DICEMBRE 2013	Appalto n. 15/2012	
CATONE 30	SCUOLA DELL'INFANZIA	piastrelle 30 x 30 beige corridoio nei pressi stanza Barbabur: presenza amianto (cristallo 7,8%) piastrelle 30 x 30 bianca locale direzione: presenza amianto (cristallo 7,30%)		0,30	m³	IN CORSO DI DEFINIZIONE	ENTRO MARZO 2015	Lotto A - Appalto n. 22/2013	